Смета к договору подряда № от __.___.2020г.

№	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Домокомплект из оцилиндрованного бревна диаметром 200 мм.	м. куб.	20	8 800,00	176 000,00
2	Сборка сруба	м.куб	20	3 000,00	60 000,00
3	Кровельные работы под Металлочерепицу	м.кв.	62	800,00	49 600,00
4	Установка балок перекрытия 100х200	м.куб	2	3 000,00	6 000,00
5	Брус 100х200х6м (Балки перекрытий)	м.куб	2	8 800,00	17 600,00
6	Доска 50*200 (подкладная)	м.куб	0,5	9 000,00	4 500,00
7	Брусок 50х50	м.куб	0,4	8 800,00	3 520,00
8	Доска 25х100х6м	м.куб.	1	8 000,00	8 000,00
9	Доска 50х150х6м (Стропила)	м.куб.	1,3	8 800,00	11 440,00
10	Метизы (гвозди, саморезы, компенсаторы усадки, скользящие опоры стропил, скобы строительные, скобы для степлера)	шт.	1	13 000,00	12 000,00
11	Утеплитель межвенцовый 100мм.х6мм.(Прошивной)	м.п.	580	12,00	6 960,00
12	Доставка до участка, разгрузка	маш	1	35 000,00	35 000,00
				ИТОГО:	**390 620,00**