Смета к договору подряда № от __.___.2020г.

№	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Домокомплект из оцилиндрованного бревна диаметром 200 мм.	м. куб.	39	8 800,00	343 200,00
2	Сборка сруба	м.куб	39	3 000,00	117 000,00
3	Кровельные работы под Металлочерепицу	м.кв.	134	850,00	113 900,00
4	Установка балок перекрытия 100х150	м.куб	3	3 000,00	9 000,00
5	Брус 100х150х6м (Балки перекрытий)	м.куб	3	8 800,00	26 400,00
6	Доска 50х200х6м (Подкладная доска)	м.куб	0,6	9 000,00	5 400,00
7	Руберойд РКП 350	шт.	3	450,00	1 350,00
8	Доска 25х100х6м	м.куб.	2,5	8 000,00	20 000,00
9	Доска 50х150х6м (Стропила)	м.куб.	4	8 800,00	35 200,00
10	Утеплитель межвенцовый 100мм.х6мм.(Прошивной)	м.п.	1200	12,00	14 400,00
11	Нагель Березовый 25мм*300мм.	шт.	500	8,00	4 000,00
12	Метизы (гвозди, саморезы, компенсаторы усадки, скользящие опоры стропил, скобы строительные, скобы для степлера)	шт.	1	16 000,00	16 000,00
13	Доставка до участка	маш	2	35 000,00	70 000,00
				ИТОГО:	**775 850,00**