Смета к договору подряда № от __.___.2020г.

№	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Домокомплект из оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм.	м.куб.	108	9 300,00	1 004 400,00
2	Сборка сруба	м.куб	108	4 000,00	432 000,00
3	Кровельные работы под металлочерепицу	м.кв.	220	850,00	187 000,00
4	Установка балок перекрытия 100х200	м.куб	7,44	3 000,00	22 320,00
5	Брус 100х200х6м (Балки перекрытий 1-й и 2-й этажам)	м.куб	7,44	8 800,00	65 472,00
6	Доска 50х200х6м (Подкладная доска антисептированная)	м.куб	1,6	9 000,00	14 400,00
7	Руберойд РКП 350 (гидроизоляция)	шт.	3	450,00	1 350,00
8	Доска 50х150 х 6 м (на леса)	м.куб	1,5	7 500,00	11 250,00
9	Доска 25х100х6м	м.куб	3,5	8 000,00	28 000,00
10	Доска 50х200х6м (Стропила)	м.куб.	4,32	8 800,00	38 016,00
11	Утеплитель межвенцовый 140мм.х6мм.(Прошивной)	м.п.	1750	15,00	26 250,00
12	Нагель Березовый 25мм*300мм.	шт.	900	8,00	7 200,00
13	Доставка до участка	маш	3	35 000,00	105 000,00
14	Метизы (гвозди, саморезы, компенсаторы усадки, скользящие опоры стропил, скобы строительные, скобы для степлера)	шт.	1	20 000,00	20 000,00
				ИТОГО:	**1 962 658,00**